

행 정 자 치 부

통 보

제 목 광역교통개선대책 지방도로 개설 업무 추진 지연 등

기 관 명 경상남도

관 계 기 관 경상남도 본청, 김해시

내 용

「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」 제7조의2, 「광역교통개선대책 수립지침」 제21조에 광역교통개선대책에 필요한 재원분담에 관하여 “다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고, 교통수요를 유발하는 자가 부담하는 것을 원칙으로 한다”라고 규정되어 있으며

국토교통부장관은 제출되거나 수립된 광역교통 개선대책을 위원회의 심의를 거쳐 확정하고, 이를 광역교통 개선대책을 제출하였거나, 그 사업이 시행되는 지역의 시·도지사에게 통보하여야 하며, 확정된 광역교통 개선대책을 변경할 때에도 또한 같다.

이에 따라, 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 확정된 광역교통 개선대책을 충실히 이행하여야 하며, 확정된 광역교통 개선대책의 이행 상황을 검토하여 광역교통 개선대책의 원활한 이행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 관계 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장에게 개선을 권고하거나 시정을 요청할 수 있다. 이 경우 개선의 권고나 시정의 요청을 받은 관계 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장은 이에 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 지방도로 0000호 확장 사업 추진 소홀

2003. 12월 ○○○○공사에서는 김해 ○○지구 택지개발을 위해서 ‘김해 ○

○지구 택지개발사업 광역교통개선대책'을 국토교통부 심의를 거쳐 최종 확정하고, 경상남도에 통보된 보고서(2003. 12.)에 따르면, 지방도 0000호 대체도로(○○○○~지방도 0000호선 구간, 폭 20m(4차로), 길이 4.6km)의 경우에는 0000호선(○○터널)의 장래 교통량 증가 및 사고 발생 시, 대체도로로 활용하기 위해 단기적으로는 2011년 및 장기적으로는 2016년 완공예정으로 계획되어 있고

지방도 0000호 대체도로 개설 사업의 주체는 경상남도이며, 본 도로가 개설되면 ○○터널(0000호선)의 교통유발량을 15%(15,000대) 정도를 부담하여 창원터널의 교통정체를 해소할 수 있음에도

경상남도 ○○○○단에서는 2006년 김해시에서 제출한 민간투자사업 제안서에 대하여 창원시 인구유출, 의회반대 및 시민의 공감대 형성 등이 되지 않아 반대 한다는 사유로 여러 차례 중재 노력을 하였으나, 감사일 현재(2016. 11. 30)까지 지방도 0000호 대체도로를 개설에 대한 경상남도 입장 반영 및 광역교통개선계획 변경 조치 등 다양한 방안과 대책을 수립하지 않고

또한, 동 사업의 완공 예정일이 2016년도임에도, 적극적으로 대처 하지 않고, 김해 읍하지구 택지개발사업 광역교통개선대책 업무 추진을 지연하고 있으며, 해당 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

▶ 지방도 0000호 대체도로 위치도



2. 지방도 0000호선 도로확포장공사(○○고개~○○교)

2006. 4. ○○ ○○지구 도시개발 사업조합에서는 ○○ ○○지구 도시개발 사업을 위해 ‘○○ ○○지구 도시개발사업 광역교통개선대책’을 국토교통부 심의를 거쳐 최종 확정하고

경상남도에 통보된 보고서에 따르면, 지방도 0000호선 도로확포장 경우에는 ○○면이 도시지역으로 개발됨에 따라 교통정체 해소를 위해 2차선 도로를 6차선으로 확장하고, 사업비는 530억원(김해시 410, ○○○○조합 120), 사업기간은 2005년부터 2010년까지로 계획되어 있고, 2007. 12.까지 변경하고, 사업시행주체는 김해시로 하였음에도

지방도 0000호선 1구간(○○ 고개~○○ ○○, ○○○○조합 부담금 120억)은 2008년도에 공사를 착공하였으나, 금융위기로 시행자(○○○○) 부도로 사업추진이 지연되다가 2015년부터 새로운 시행자(○○○○ 사업단)가 공사 지연 재착공하여 주촌지역 교통정체가 발생되고 있으며

지방도 0000호선 2구간(○○ ○○~○○ ○○, 김해시 부담금 410억)은 2003년부터 2013년까지 10년간 김해시 경전철 MRG부담금 등을 사유로 65억원만을 확보하였기에 추진이 지연되었으며,

2015년부터 본격적인 보상을 실시하고 있으나, 2017년도 공사 착공 예정으로 계획하고 있어 주촌면 지역의 교통체증이 날로 증가하고 있고, 또한 동 사업의 완공 예정일인 2017. 12월임에도

김해시에는 적극적으로 대처 하지 않아 주촌 선천지구 도시개발사업 광역교통개선대책 업무가 전체적으로 지연되고 있으며, 해당 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

▶ 지방도 0000호선 도로확포장공사 위치도



조치할 사항 경상남도지사는

지방도0000호선에 대해서는 경상남도 종합적인 방안과 대책 수립하여 광역교통 개선계획 변경 조치 또는 창원시와 김해시 등을 중재하여 조속히 추진될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

김해시장은

지방도 0000호선 도로확포장사업의 광역교통개선계획 기간 변경 조치 또는 조속히 마무리 될 수 있도록 종합적인 방안과 대책 수립하여 조치하시기 바랍니다.